

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายูง หมู่ที่ ๑ (สายทางนาหนองหิน)	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	มกราคม – มีนาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๒	โครงการขุดลอก บ้านนายูง หมู่ที่ ๑ (บริเวณนาหนองบัว)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	มกราคม – มีนาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาม่วง หมู่ที่ ๒ (สายทางนาม่วง-นายูง)	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	มกราคม – มีนาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๔	โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมขยายท่อประปาพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ บ้านนาม่วง หมู่ที่ ๒ (สายทางหน้าวัด)	๑๓,๔๐๐	๑๒,๒๙๙	๑๐๑	กองช่าง	มกราคม – มีนาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาฮี หมู่ที่ ๓ (สายทางนาหนองหญ้าไซ)	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	มกราคม – มีนาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาฮี หมู่ที่ ๓ (สายทางนาหนองเม็ง)	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	มกราคม – มีนาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุงขาว หมู่ที่ ๔ (สายทางซอยศรีวิชา)	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	มกราคม – มีนาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุงขาว หมู่ที่ ๔ (สายทางบ่อมิวาย)	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	มกราคม – มีนาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๕ (สายทางข้างบ้านแม่คำหล้า บุตรอินทร์)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	มกราคม – มีนาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๕ (สายทางนาพอดุง)	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	มกราคม – มีนาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๖ (สายทางกุดตาโป)	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	มกราคม – มีนาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล.เดิม บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๖ (สายทางหน้าบ้านแม่กาย)	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	เมษายน -มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๖ (ภายในหมู่บ้าน)	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	เมษายน -มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๑๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูป (prestress) พร้อมฝापิด บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๖ สายรอบหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายพัฒนา หลักคำ)	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เมษายน -มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ ๗ (สายทางนาปู่จาน)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	มกราคม -มีนาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๑๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อเมนเข้าห้อง บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ ๗	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	มกราคม -กันยายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาฮี หมู่ที่ ๘ (สายทางซอยศาลาประชาคม)	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	เมษายน -มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาฮี หมู่ที่ ๘ (สายทางบ้านนายสังข์)	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เมษายน -มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล.เดิม บ้านนาฮี หมู่ที่ ๘ (สายทางซอยต้นขามใหญ่)	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	เมษายน -มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๙ (สายทางชุมชนบ้านลาว)	๑๔๑,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	เมษายน -มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๙ (สายทางนาบะ)	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	เมษายน -มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๒๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๙	๑๖๙,๐๐๐	๑๖๘,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เมษายน -มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๒๓	โครงการก่อสร้างบ่อคัลเวิร์ท บ้านนาเยื้อง หมู่ที่ ๑๐ (สายทางกุดพระหลง)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	มกราคม - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูป (prestress) พร้อมฝาปิด บ้านนาเยื้อง หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านพ้อทูล)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	มกราคม - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๒๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านนาเยื้อง หมู่ที่ ๑๐ (สายทางคำอี แหะละ)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	มกราคม - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคาร สำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบล นาเยื้อง	๑๖๙,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	มกราคม - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๒๗	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาเยื้อง	๙๑,๑๐๐	๙๑,๑๐๐	๐	กองช่าง	มกราคม - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาเยื้อง หมู่ที่ ๑ (ซอยผู้ใหญ่บ้าน)	๒๐,๐๐๐	๑๗,๒๔๐.๘๕	๒,๗๕๙.๑๕	กองช่าง	มกราคม - กันยายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาฮี หมู่ที่ ๓ (ซอยนายเสบียง)	๓๕,๐๐๐	๓๑,๕๗๔.๐๓	๓,๔๒๕.๙๗	กองช่าง	มกราคม - กันยายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาฮี หมู่ที่ ๓ (ซอยลงทุ่งนาฮี)	๖๕,๐๐๐	๕๔,๘๔๐.๙๑	๑๐,๑๕๙.๐๙	กองช่าง	มกราคม - กันยายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ ๗ (สายคำดอกไม้ - หอนงทม)	๘๒,๐๐๐	๖๙,๗๖๔.๙๐	๑๒,๒๓๕.๑๐	กองช่าง	มกราคม - กันยายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๓๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ ๗ สายทางภายในหมู่บ้าน(ซอยคุ้มวัด ลง จากซอย อ. สมเกียรติ)	๓๘,๐๐๐	๓๖,๐๔๘.๙๕	๑,๙๕๑.๐๕	กองช่าง	มกราคม - กันยายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น อด.ถ.๑๐๕ - ๐๑๑ สายนาม่วง - กุดน้ำใส หมู่ที่ ๒ บ้านนาม่วง ตำบลนาขาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๘๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล นาขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดอุดรธานี	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	พฤศจิกายน ๖๗ - มกราคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาม่วง - นา ขาม หมู่ที่ ๒ บ้านนาม่วง ตำบลนาขาม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๙๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลนาขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดอุดรธานี	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	พฤศจิกายน ๖๗ - มกราคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองงูขาว ตำบลนาขาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๘ ตาราง เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดอุดรธานี	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	พฤศจิกายน ๖๗ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น อด.ถ.๑๐๕ - ๐๐๘ สายโคกหนองแวง - ชุมชนกุดเต่า หมู่ที่ ๙ บ้านโคกหนองแวง ตำบลนา ขาม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดอุดรธานี	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	พฤศจิกายน ๖๗ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น อด.ถ.๑๐๕ - ๐๑๔ สายนาฮี - ดงผักชะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาฮี ตำบลนาขาม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลนาขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดอุดรธานี	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	พฤศจิกายน ๖๗ - มกราคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	๑๗,๐๐๐			สำนักปลัด		ไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเกิดของลูกสัตว์	๔๕,๐๐๐	๓๑,๕๘๙	๑๓,๔๑๑	สำนักปลัด	เมษายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๒	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๕ สิงหาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๘ มกราคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๔	โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและงานวันสำคัญต่างๆ ของชาติไทย	๓๐,๐๐๐ (อุดหนุน อำเภอศรี ธาตุ)	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๖๗ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย อุดหนุนอำเภอศรีธาตุ	
๕	โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมภูไท	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๓ กุมภาพันธ์ ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๖	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๐ เมษายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๗	โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ ๔ วัย ใส่ใจสุขภาพ และต่อต้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐ +๓๗,๐๐๐	๕๖,๗๐๐	๓๐๐	สำนักปลัด	๖-๙ ธันวาคม ๖๗	ดำเนินการเรียบร้อย	
๘	โครงการประชามคมหมู่บ้าน ตำบลนาโยง	๑๘,๕๘๐	๑๘,๕๘๐	๐	สำนักปลัด	๑๗ - ๒๕ มีนาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๙	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์	๘๐,๐๐๐	๗๘,๕๐๐	๑,๖๐๐	สำนักปลัด	๑๗ ธันวาคม ๖๗	ดำเนินการเรียบร้อย	
๑๐	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐ +๖,๐๐๐	๒๕,๑๘๐	๘๒๐	สำนักปลัด	กันยายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	โอนเพิ่ม
๑๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๐๓๗,๖๐๐	๖,๕๖๗,๘๐๐	๔๓๙,๘๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๖๗ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๑๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๐๗๕,๒๐๐	๑,๘๙๔,๖๐๐	๑๘๐,๖๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๖๗ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๑๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	๗๘,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๖๗ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๑๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๑๔๐	๘๖๐	สำนักปลัด	๑๑ มกราคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๑๕	โครงการกิจกรรมเด็กปฐมวัยร่วมใจห่างไกลบุหรี่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง	๑๐,๐๐๐ +๒๕๐๐		๐	สำนักปลัด		ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง	๒๕,๐๐๐			สำนักปลัด		ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง)	๕๙๐,๐๐๐	๔๔๓,๖๗๘	๑๔๖,๓๒๒	สำนักปลัด	ตุลาคม ๖๗ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๑๘	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาโยง โรงเรียนบ้านโคกหนองแขวง โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว	๑,๑๕๒,๐๐๐	๙๙๙,๙๐๐	๑๕๒,๑๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๖๗ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	๕,๐๐๐			สำนักปลัด		ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน องค์การ บริหารส่วนตำบล	๒๘๐,๐๐๐			สำนักปลัด		ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่ จัดเก็บภาษี ถึงบ้าน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๐๕	๕๙๕	กองคลัง	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๙๐	๒๑๐	กองคลัง	พฤศจิกายน ๖๗ - มกราคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๕	โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	๑๐,๐๐๐ โอน เพิ่ม ๕,๐๐๐	๑๔,๕๓๐	๔๗๐	ตรวจสอบภายใน		ดำเนินการเรียบร้อย	
๖	โครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ทั่วไปสำหรับประชาชน	๓,๐๐๐			สำนักปลัด	กันยายน ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการประเมินประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	มกราคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รัก น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	๗,๐๐๐	๖,๙๗๐	๓๐	สำนักปลัด	พฤษภาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๗,๐๐๐	๖,๙๙๕	๕	สำนักปลัด	สิงหาคม ๖๘	ดำเนินการเรียบร้อย	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชท้องถิ่น	๖,๐๐๐			สำนักปลัด		ไม่ได้ดำเนินการ	

