

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (prestress) พร้อมฝาปิด บ้านนาบุง หมู่ที่ ๑ สายทางถนนลาดยางเข้าหมู่บ้าน	✓			๓๒๙,๐๐๐	๑๙ เม.ย.๖๖ - ๑๗ มิ.ย.๖๖	
๒	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านนาบุง หมู่ที่ ๑	✓			๓๐,๐๐๐	๒๘ ก.พ. ๖๖ - ๒๘ พ.ค.๖๖	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาม่วง หมู่ที่ ๒ สายทางซอยบ้านอาจารย์เพียรทอง คำวัง	✓			๒๘๖,๕๐๐	๑๖ พ.ค.๖๖ - ๒๙ ก.ค.๖๖	
๔	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านนาม่วง หมู่ที่ ๒	✓			๗๐,๐๐๐	๒๘ ก.พ. ๖๖ - ๒๘ พ.ค.๖๖	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ที่ ๓ สายทางนาฮี - บ้านกอก	✓			๓๕๙,๐๐๐	๒๘ มิ.ย. ๖๖ - ๑๐ ก.ย.๖๖	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ ๔ สายทางซอยวัดสระประทุม	✓			๓๕๙,๐๐๐	๑๒ เม.ย. ๖๖ - ๒๕ มิ.ย.๖๖	
๗	โครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๕	✓			๒๔๓,๐๐๐	๒๘ มิ.ย. ๖๖ - ๑๐ ก.ย.๖๖	
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิมโดยวิธีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๕ สายทางกลางหมู่บ้าน	✓			๙๓,๐๐๐	๒๘ ก.ค. ๖๖ - ๑๐ ต.ค.๖๖	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๖ สายทางข้างวัดศิริมงคล	✓			๒๓๗,๐๐๐	๑๒ เม.ย. ๖๖ - ๒๕ มิ.ย.๖๖	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านนายเวียงชัย หลักคำ	✓			๑๐๓,๐๐๐	๑๓ เม.ย. ๖๖ - ๒๖ มิ.ย.๖๖	
๑๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๖	✓			๑๙,๐๐๐	๒๘ ก.พ. ๖๖ - ๒๘ พ.ค.๖๖	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ ๗ สายทางคำเสืออ้อ	✓			๓๓๘,๐๐๐	๒๘ ก.ค. ๖๖ - ๑๐ ต.ค.๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ที่ ๘ สายทางซอยวัดศิริปัญญาเมตตาธรรม	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๗ ก.ค. ๖๖ - ๙ ต.ค.๖๖	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ที่ ๘ สายทางนาตาลขาว	✓			๑๐๗,๐๐๐	๒๗ ก.ค. ๖๖ - ๙ ต.ค.๖๖	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๙ สายทางโคกหนองแวง-ชุมชนกุดเต่า	✓			๒๐๐,๐๐	๑๖ มี.ค. ๖๖ - ๒๙ พ.ค.๖๖	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๙ สายทางนาเอ็ด	✓			๑๓๘,๐๐๐	๑๖ มี.ค. ๖๖ - ๒๕ พ.ค.๖๖	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเยื้อง หมู่ที่ ๑๐ สายทางนาเยื้อง	✓			๒๕๗,๕๐๐	๑๖ มี.ค. ๖๖ - ๒๙ พ.ค.๖๖	
๑๘	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาเยื้อง หมู่ที่ ๑๐ สายทางหลังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑	✓			๘๙,๔๘๓	๒๑ ก.ย. ๖๖ - ๒๗ ก.ย.๖๖	
๑๙	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง	✓			๖๘,๖๙๙.๖๓	๒-๓ เม.ย. ๖๗	
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๑๐๕-๐๑๕ สาย นาฮี-บ้านกอก หมู่ที่ ๓ บ้านนาฮี ตำบลนาเยื้อง	✓			๑,๘๕๗,๐๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๖ - ๑๗ พ.ค.๖๖	
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๑๐๕-๐๑๐ สายหนองอึ่ง - ป่าไร่ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองอึ่ง ตำบลนาเยื้อง	✓			๑,๗๕๐,๐๐๐	๑๙ มี.ค. ๖๖ - ๑๘ พ.ค.๖๖	
๒๒	โครงการส่งเสริมการเกษตรใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ			✓	๑๐,๐๐๐		
๒๓	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชน	✓			๙,๙๕๖	๗ ก.พ. ๖๖ - ๒ มี.ค.๖๖	
๒๔	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเกิดของลูกสัตว์	✓			๕๕,๐๐๐	๑๑ ก.พ. ๖๖ - ๑๘ มี.ค.๖๖	
๒๕	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่			✓	๑๐,๐๐๐		
๒๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน)	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๓ - ๒๔ ก.ย. ๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๗	โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและงานวันสำคัญต่างๆ ของชาติไทย	✓			๓๐,๐๐๐	๑๘ ต.ค. ๖๕	
๒๘	โครงการทรงน้ำดงตาสุม			✓	๑๐,๐๐๐		
๒๙	โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูไท	✓			๑๙๕,๐๐๐	๒๓ - ๒๔ มี.ค. ๖๖	
๓๐	โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ ๔ วัย ใส่ใจสุขภาพ	✓			๖๐,๐๐๐	๔ - ๗ ต.ค.๖๖	
๓๑	โครงการกีฬาประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์	✓			๖๐,๐๐๐	๑๓ - ๑๕ ธ.ค. ๖๖	
๓๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	✓			๙,๙๕๐	๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๔ มี.ค.๖๖	
๓๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	✓			๙,๙๙๘	๑๑ เม.ย. - ๑๗ เม.ย. ๖๖	
๓๔	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๖๖	
๓๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและสร้างโอกาสให้กับผู้พิการ	✓			๑๗,๗๕๐	๗ ก.ค. ๖๖	
๓๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๕,๗๓๑,๙๐๐	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	
๓๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓			๘๔,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	
๓๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๑,๗๖๘,๖๐๐	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	
๓๙	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	✓			๓๐,๐๐๐	๑๔ มี.ค. ๖๖	
๔๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน)	✓			๓๗๖,๔๗๖	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	
๔๑	โครงการสนับสนุนค่าบริหารสถานศึกษา	✓			๑๖๖,๔๓๑	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	
๔๒	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาโยง โรงเรียนบ้านโคกหนองแขวง โรงเรียนบ้านคำดอไม้ โรงเรียนบ้านหนองกงปาว	✓			๑,๐๒๗,๖๔๗	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๔๓	โครงการประชามหมู่บ้าน ตำบลนาบุง	✓			๑๙,๙๐๐	๑๔ - ๒๔ ม.ค.๖๖	
๔๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง			✓	๑๐,๐๐๐		
๔๕	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล	✓			๒๔๓,๓๗๐	๒๓ - ๒๗ พ.ค.๖๖	
๔๖	โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน	✓			๙,๙๙๓	๒๙ พ.ค. - ๑๒ มิ.ย.๖๖	
๔๗	โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	✓			๙,๙๐๐	๘ พ.ค. ๖๖	
๔๘	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐	✓			๔,๙๗๕	๑๓ ก.ค. ๖๖	
๔๙	โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจ บัญชีครัวเรือน	✓			๙,๔๕๕	๒๒ ธ.ค. ๖๕	
๕๐	โครงการประเมินประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓			๑๕,๐๐๐	๓๐ ม.ค. ๖๖	
๕๑	โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน	✓			๕,๐๐๐	๒๗ ก.ค. ๖๖	
๕๒	โครงการคืนผืนป่าเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง			✓	๒๐,๐๐๐		
๕๓	โครงการปลูกหญ้าแฝก	✓			๕,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๖	

ปัญหา/อุปสรรค

๑. เกิดฝนตกหนักเป็นระยะเวลายาวนานทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินโครงการต่าง ๆ
๒. เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้การดำเนินงานโครงการล่าช้า
๓. มีการจัดผู้รับเหมาเพียงรายเดียวทำให้มีผลต่อการดำเนินโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ควรรีบดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่คาดว่าจะเมื่อฝนตกจะทำให้เกิดอุปสรรค เมื่อมีงบประมาณเข้ามา
๒. การดำเนินการตามโครงการที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯให้นำมาดำเนินการให้หมด เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่สัมฤทธิ์ผลและบรรลุเป้าหมาย ให้เกิดร้อยละ ๑๐๐ ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น